

Project Reg. No.	2824	Project Name:	Mirdif Asayel	Report Date:	28/02/2026
------------------	------	---------------	---------------	--------------	------------

PROJECT DETAILS

Developer Reg No:			رقم تسجيل المطور:
Project Reg. No:			رقم تسجيل المشروع:
Project Name:	Mirdif Asayel	Mirdif Asayel	اسم المشروع:
Sub Developer:	Dubai Investment Real Estate LLC	شركة دبي للإستثمار العقاري ذ.م.م	المطور الفرعي:
Master Developer:	Dubai Investment Real Estate LLC	Dubai Investment Rear Estate L.L.C	المطور الرئيسي:
Plot No:	2519317	2519317	رقم الأرض:

Project Description: Residential Building (G+4P+27)+Swimming Pool+Gym

District:	Mirdif	Mirdif	الموقع:
Consultant:	A2Z architectural engineering cons.	A2Z architectural engineering cons.	الاستشاري:
Main Contractor:	JV hourie paramount l.l.c	JV hourie paramount l.l.c	المقاول الرئيسي:
Enabling Contractor:	High deep foundation l.l.c	High deep foundation l.l.c	المقاول الثانوي:



Statement of Construction Progress -Developer-

Project Name: Mirdif asayel

Report Date:

28/02/2026



Overall % of Construction Progress	28.47%	النسبة الإجمالية لتقدم البناء
Site Mobilization	100.00%	تجهيز الموقع
Enabling Works	100.00%	الأعمال الأولية
Piling & Foundation	100.00%	الأساسات
Substructure	100.00%	الهيكل السفلي للمبنى
Superstructure	45.00%	الهيكل العلوي للمبنى
Internal Works	3.00%	الأعمال الداخلية
External Envelope	0.00%	الواجهات الخارجية
Building Service	0.00%	خدمات المبنى
Internal Finishes	0.00%	التشطيبات الداخلية
External Works	0.00%	الأعمال الخارجية
Infrastructure	0.00%	البنية التحتية

Project Progress Summary

1-(zone 1) 3rd slab steelworks inprogress 2- (zone 2) 3rd slab casted 3- (zone 3) 3rd slab casted 4- (zone 4) columns from 2nd to 3rd slab casting in-progress 5- Block work started at Basment +GF+first floor 6- MEP high level started at basment

INSPECTION PHOTOGRAPHS

Taken on: 28/02/2026

