

Statement of Construction Progress
-Developer-

Project Reg. No.	2824	Project Name:	Violet Tower	Report Date:	2/28/2026
------------------	------	---------------	--------------	--------------	-----------

PROJECT DETAILS


Developer Reg No:	178308	رقم تسجيل المطور:	178308
Project Reg. No:	2824	رقم تسجيل المشروع:	2824
Project Name:	Violet Tower	اسم المشروع:	فيوليت تاور
Sub Developer:	Dubai Investment Real Estate LLC	المطور الفرعي:	شركة دبي للإستثمار العقاري ذ.م.م
Master Developer:	Nakheel	المطور الرئيسي:	نخيل
Plot No:	JVC14BHRA003	رقم الارض:	JVC14BHRA003

Project Description: Residential Building (G+4P+27)+Swimming Pool+Gym

District:	Jumeirah Village Circle	الموقع:	قرية جميرا الدائرية
Consultant:	CONIN International Consultants	الاستشاري:	كونين للاستشارات الدولية
Main Contractor:	Al Ghurair Co. & Engineering Works	المقاول الرئيسي:	شركة الغرير للأعمال الهندسية
Enabling Contractor:	Tech Foundations LLC	المقاول الثانوي:	مؤسسة التقنية ذ.م.م



Project Name: Violet Tower **Report Date: 2/28/2026**

	Overall % of Construction Progress	57.61%	النسبة الإجمالية لتقدم البناء
	Site Mobilization	100%	تجهيز الموقع
	Enabling Works	100%	لأعمال الاولية
	Piling & Foundation	100%	الاساسات
	Substructure	100%	الهيكل السفلي للمبنى
	Superstructure	97.00%	الهيكل العلوي للمبنى
	Internal Works	39.00%	الأعمال الداخلية
	External Envelope	22%	الواجهات الخارجية
	Building Service	25%	خدمات المبنى
	Internal Finishes	39.00%	التشطيبات الداخلية
	External Works	0%	الأعمال الخارجية
	Infrastructure	25.00%	البنية التحتية

Project Progress Summary

1-All RCC slabs has been casted **2- external finishes (tiles /plaster/paint/joinery/gypsum works) in progress****3- block work reached 25th floor**
4- paint works reached 19th floor **5- tiles works reached 12th floor** **6- MEP installation works reached 23th floor**

INSPECTION PHOTOGRAPHS

Taken on: 2/28/2026

